

RELAÇÃO DE CONTRATOS VIGENTES EM 2022 E 2023 - OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

LEGENDAS:



Não iniciada

Em execução



Encerrado

Paralisada

| ITEM | Nº CONTRATO | CONTRATADA | OBJETO | TÉRMINO VIGÊNCIA | PERCENTUAL EXECUTADO | VALORES (R\$) | | |
|------|-------------|---|---|---------------------|----------------------|---------------|--------------------------------------|--------------|
| | | | | | | INICIAL | REAJUSTES / REEQUILÍBRIOS / ADITIVOS | ATUAL |
| 1 | 017/2018 | Lemes e Lemes Construtora Ltda. | Construção de Quadra Poliesportiva em Itaituba | 09/12/2022 (15º TA) | 100,00% | 210.431,75 | 64.036,23 | 274.467,98 |
| 2 | 012/2018 | Lemes e Lemes Construtora Ltda. | Construção de Quadra Poliesportiva em Uruará | 12/11/2022 (16º TA) | 98,82% | 236.081,97 | 48.040,23 | 284.122,20 |
| 3 | 016/2018 | W.M. Vilhena Pinto e Cia Ltda. | Construção de Quadra Poliesportiva em Alenquer | 27/08/2022 (14º TA) | 100,00% | 263.173,81 | 115.032,17 | 378.205,98 |
| 4 | 027/2021 | Stylus Construção Civil e Serviços Eireli | Construção de Arenas Esportivas em Marapanim (Serviços remanescentes) | 30/03/2023 (2º TA) | 40,95% | 453.529,48 | 112.417,17 | 565.946,65 |
| 5 | 071/2021 | Coelho Queiroz | Construção de Ginásio Poliesportivo em Marapanim (Serviços remanescentes) | 20/09/2022 | 97,04% | 303.158,65 | 82.621,41 | 385.780,06 |
| 6 | 038/2018 | W.M. Vilhena Pinto e Cia Ltda. | Implantação e Aquisição de Academias ao Ar Livre (20 unidades) | 30/12/2022 (12º TA) | 74,95% | 1.012.725,52 | 64.871,73 | 1.077.597,25 |
| 7 | 038/2019 | Laca Engenharia Ltda. | Construção e Infraestrutura de Ginásio Poliesportivo em Curuçá | 23/01/2023 (4º TA) | 31,00% | 969.177,25 | 800.831,04 | 1.770.008,29 |
| 8 | 064/2021 | Atalanta Engenharia Ltda. | Reforma de quadra poliesportiva para E.E.E.M. Maria Helena V.Tavares (Ananindeua) | 07/01/2022 (2º TA) | 78,34% | 258.776,37 | 24.802,05 | 283.578,42 |
| 9 | 063/2021 | Engemar Empreendimentos Ltda. | Construção de quadra poliesportiva para E.E.E.F. Deputado Armando Corrêa (Ananindeua) | 08/11/2022 (1º TA) | 63,94% | 429.082,19 | 87.975,59 | 517.057,78 |

| | | | | | | | | |
|----|----------|---------------------------------------|--|--------------------------|--------|--------------|------------|--------------|
| 10 | 062/2021 | Atalanta Engenharia Ltda. | Construção de quadra poliesportiva para E.E.E.F. Maria Luiza Vella Alves (Belém) | 08/12/2022 (1º TA) | 33,42% | 556.778,77 | 0,00 | 556.778,77 |
| 11 | 060/2021 | W.M. Vilhena Pinto e Cia Ltda. | Aquisição e implantação de academias ao ar livre nos municípios do estado do Pará | 25/11/2022 | 54,24% | 2.939.037,35 | 0,00 | 2.939.037,35 |
| 12 | 01/2022 | Aoki & Souza Engenharia Ltda. | Construção de Ginásio Poliesportivo em Primavera | 01/03/2023 (1º TA) | 12,64% | 898.788,90 | 0,00 | 898.788,90 |
| 13 | 003/2022 | Engevel Construções e Serviços Eireli | Construção de rampa de acesso ao rio Uriboca e depósito para guarda de caiaques e pranchas na Usipaz de Marituba | 05/01/2023 (1º TA) | 73,94% | 102.259,21 | 0,00 | 102.259,21 |
| 14 | 049/2022 | W.M. Vilhena Pinto e Cia Ltda. | Aquisição e instalação de academias ao ar livre nos municípios de Benevides e Oeiras do Pará | 10/06/2022 10/12/2022 | 0,00% | 108.410,93 | 0,00 | 108.410,93 |
| 15 | 048/2022 | R & A Construcoes e Comercio Ltda. | Reforma e revitalização do Estádio Maximino Porpino Filho, no município de Castanhal/PA | 08/06/2023 | 12,52% | 9.278.154,80 | 277.660,26 | 9.555.815,06 |
| 16 | 051/2022 | Saraiva & Cia Ltda. | Construção do Campo de Futebol do Camará e do Campo de Futebol da Caixa D'água no município de Marapanim | 21/11/2022 | 91,83% | 299.058,28 | 0,00 | 299.058,28 |
| 17 | 094/2022 | Fcl Engenharia e Construções Eireli | Construção de Complexo esportivo do Conjunto do Ipês, no município de Castanhal/PA | 14/12/2022 14/07/2023 | 0 | 327.265,90 | 0,00 | 327.265,90 |